

ITEM	TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	23 de set de 2024					30 de set de 2024					7 de out de 2024					14 de out de 2024					21 de out de 2024					28 de out de 2024					4 de nov de 2024					11 de nov de 2024					18 de nov de 2024					25 de nov de 2024					2 de dez de 2024					9 de dez de 2024					16 de dez de 2024					23 de dez de 2024				
					s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																																																																										
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	0%	23/9/24	23/9/24																																																																						
2	CONTAINER COM ALMOXARIFADO	0%	23/9/24	24/9/24																																																																						
3	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS	0%	24/9/24	25/9/24																																																																						
<b>PAVIMENTO TÉRREO</b>																																																																										
1	<b>PISO</b>																																																																									
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	20/12/24	20/12/24																																																																						
2	<b>PAREDE</b>																																																																									
2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES (FECHAMENTO DE SHAFT)	0%	7/12/24	10/12/24																																																																						
3	<b>FORRO</b>																																																																									
3.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) - SEM MANTA ACÚSTICA	0%	7/12/24	12/12/24																																																																						
4	<b>PINTURA</b>																																																																									
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	14/12/24	17/12/24																																																																						
4.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	14/12/24	17/12/24																																																																						
4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	18/12/24	21/12/24																																																																						
4.5	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VAGAS DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO	0%	20/12/24	21/12/24																																																																						
5	<b>LOUÇAS</b>																																																																									
5.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
6	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																									
6.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	26/9/24	26/9/24																																																																						
6.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H	0%	27/9/24	30/9/24																																																																						
6.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H	0%	15/10/24	17/10/24																																																																						
7	<b>ACESSÓRIOS</b>																																																																									
7.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
7.2	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
7.3	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
7.4	ESPELHO COMUM - ESPESURA 3MM	0%	13/12/24	13/12/24																																																																						
8	<b>DIVERSOS</b>																																																																									
8.1	MAPA TÁTIL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																						
8.2	PLACA VERTICAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																						
8.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA	0%	20/12/24	21/12/24																																																																						
8.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																						



Início do projeto: 23/09/2024  
Semana de exibição: 1

ITEM	TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	23 de set de 2024							30 de set de 2024							7 de out de 2024							14 de out de 2024							21 de out de 2024							28 de out de 2024							4 de nov de 2024							11 de nov de 2024							18 de nov de 2024							25 de nov de 2024							2 de dez de 2024							9 de dez de 2024							16 de dez de 2024							23 de dez de 2024						
					s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
<b>1º PAVIMENTO</b>																																																																																																						
<b>1</b>	<b>PISO</b>																																																																																																					
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																		
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>																																																																																																					
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																		
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																		
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	19/11/24	28/11/24																																																																																																		
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	19/11/24	28/11/24																																																																																																		
2.5	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	19/11/24	28/11/24																																																																																																		
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>																																																																																																					
3.1	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/11/24	2/12/24																																																																																																		
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	0%	29/11/24	2/12/24																																																																																																		
3.3	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO INTERNO, 1,40x2,10x12cm. COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	29/11/24	2/12/24																																																																																																		
3.4	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	29/11/24	2/12/24																																																																																																		
<b>4</b>	<b>FORRO</b>																																																																																																					
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) - SEM MANTA ACÚSTICA	0%	29/11/24	6/12/24																																																																																																		
<b>5.</b>	<b>PINTURA</b>																																																																																																					
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	7/12/24	7/12/24																																																																																																		
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	8/12/24	11/12/24																																																																																																		
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	8/12/24	11/12/24																																																																																																		
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	12/12/24	17/12/24																																																																																																		
5.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	8/12/24	9/12/24																																																																																																		
5.6	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	10/12/24	12/12/24																																																																																																		
5.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	12/12/24	17/12/24																																																																																																		
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																																					
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPensa BRANCA COM COLUNA MODELO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	9/12/24	9/12/24																																																																																																		
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	9/12/24	9/12/24																																																																																																		
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, TIPO SEMI ENCAIXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	9/12/24	9/12/24																																																																																																		
6.5	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	10/12/24	10/12/24																																																																																																		
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>																																																																																																					
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	7/12/24	8/12/24																																																																																																		
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																																					
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																		
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	27/9/24	30/9/24																																																																																																		
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	11/10/24	14/10/24																																																																																																		
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/10/24	14/10/24																																																																																																		
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>																																																																																																					
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
9.3	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESURA 3MM	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
9.6	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	12/12/24	12/12/24																																																																																																		
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>																																																																																																					
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	9/12/24	11/12/24																																																																																																		
10.2	DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO BRANCO SIENA	0%	9/12/24	11/12/24																																																																																																		
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA	0%	9/12/24	11/12/24																																																																																																		
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																		



Início do projeto: 23/09/2024  
Semana de exibição: 1

				23 de set de 2024				30 de set de 2024				7 de out de 2024				14 de out de 2024				21 de out de 2024				28 de out de 2024				4 de nov de 2024				11 de nov de 2024				18 de nov de 2024				25 de nov de 2024				2 de dez de 2024				9 de dez de 2024				16 de dez de 2024				23 de dez de 2024																															
				s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d	s	t	q	q	s	d
<b>2º PAVIMENTO</b>																																																																																							
<b>1 PISO</b>																																																																																							
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																			
1.2	DESINSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE DE MADEIRA E INCLUSO TRANSPORTE, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	30/10/24	4/11/24																																																																																			
1.3	INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE DE MADEIRA REAPROVEITADO (10% DE PERDA), INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ	0%	5/11/24	10/11/24																																																																																			
<b>2 PAREDE</b>																																																																																							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																			
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																			
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	16/10/24	25/10/24																																																																																			
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	16/10/24	25/10/24																																																																																			
2.5	PAINEL DE LÁ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	16/10/24	25/10/24																																																																																			
<b>3 ESQUADRIAS</b>																																																																																							
3.1	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	26/10/24	31/10/24																																																																																			
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	0%	26/10/24	31/10/24																																																																																			
3.3	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABECADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO INTERNO, 1,40x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	26/10/24	31/10/24																																																																																			
3.4	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	26/10/24	31/10/24																																																																																			
<b>4 FORRO</b>																																																																																							
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) - SEM MANTA ACÚSTICA	0%	26/10/24	2/11/24																																																																																			
<b>5 PINTURA</b>																																																																																							
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	3/11/24	4/11/24																																																																																			
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	5/11/24	8/11/24																																																																																			
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	5/11/24	8/11/24																																																																																			
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	9/11/24	14/11/24																																																																																			
5.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	1/11/24	1/11/24																																																																																			
5.6	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	2/11/24	4/11/24																																																																																			
5.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	9/11/24	12/11/24																																																																																			
<b>6 LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																							
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSÃO BRANCA COM COLUNA MODELO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	2/11/24	2/11/24																																																																																			
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	2/11/24	2/11/24																																																																																			
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, TIPO SEMI ENCAIXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	2/11/24	3/11/24																																																																																			
6.5	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	4/11/24	4/11/24																																																																																			
<b>7 GRANITOS</b>																																																																																							
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	2/11/24	3/11/24																																																																																			
<b>8 CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																							
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																			
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	26/9/24	29/9/24																																																																																			
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	3/10/24	6/10/24																																																																																			
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	3/10/24	6/10/24																																																																																			
<b>9 ACESSÓRIOS</b>																																																																																							
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
9.3	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
9.6	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	7/11/24	7/11/24																																																																																			
<b>10 DIVERSOS</b>																																																																																							
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	4/11/24	6/11/24																																																																																			
10.2	DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO BRANCO SIENA	0%	4/11/24	6/11/24																																																																																			
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA	0%	4/11/24	6/11/24																																																																																			
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																			



Início do projeto: 23/09/2024  
Semana de exibição: 1

				23 de set de 2024							30 de set de 2024							7 de out de 2024							14 de out de 2024							21 de out de 2024							28 de out de 2024							4 de nov de 2024							11 de nov de 2024							18 de nov de 2024							25 de nov de 2024							2 de dez de 2024							9 de dez de 2024							16 de dez de 2024							23 de dez de 2024																																									
				s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
<b>3º PAVIMENTO</b>																																																																																																																																								
<b>1</b>	<b>PISO</b>																																																																																																																																							
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																																																				
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE DE MADEIRA, INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ	0%	17/10/24	22/10/24																																																																																																																																				
<b>2</b>	<b>PAREDE</b>																																																																																																																																							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																				
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																				
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	29/9/24	8/10/24																																																																																																																																				
2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	0%	29/9/24	8/10/24																																																																																																																																				
2.5	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	29/9/24	8/10/24																																																																																																																																				
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>																																																																																																																																							
3.1	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 1,60x2,10x12cm. COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	9/10/24	12/10/24																																																																																																																																				
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	9/10/24	12/10/24																																																																																																																																				
3.3	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	9/10/24	12/10/24																																																																																																																																				
<b>4</b>	<b>FORRO</b>																																																																																																																																							
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm) - SEM MANTA ACÚSTICA	0%	8/10/24	15/10/24																																																																																																																																				
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>																																																																																																																																							
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	16/10/24	17/10/24																																																																																																																																				
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	18/10/24	21/10/24																																																																																																																																				
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	18/10/24	21/10/24																																																																																																																																				
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	22/10/24	27/10/24																																																																																																																																				
5.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	13/10/24	13/10/24																																																																																																																																				
5.6	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	14/10/24	16/10/24																																																																																																																																				
5.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	23/10/24	26/10/24																																																																																																																																				
<b>6</b>	<b>LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																																																																							
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPensa BRANCA COM COLUNA MODELO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	15/10/24	16/10/24																																																																																																																																				
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	15/10/24	16/10/24																																																																																																																																				
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, TIPO SEMI ENCAIXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	15/10/24	16/10/24																																																																																																																																				
6.5	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	17/10/24	17/10/24																																																																																																																																				
<b>7</b>	<b>GRANITOS</b>																																																																																																																																							
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	15/10/24	16/10/24																																																																																																																																				
<b>8</b>	<b>CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																																																																							
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																				
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	26/9/24	29/9/24																																																																																																																																				
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	29/9/24	2/10/24																																																																																																																																				
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	29/9/24	2/10/24																																																																																																																																				
<b>9</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>																																																																																																																																							
9.1	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
9.3	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESURA 3MM	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
9.6	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	20/10/24	20/10/24																																																																																																																																				
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>																																																																																																																																							
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	17/10/24	19/10/24																																																																																																																																				
10.2	DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO BRANCO SIENA	0%	17/10/24	19/10/24																																																																																																																																				
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA	0%	17/10/24	19/10/24																																																																																																																																				
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																																																				



Início do projeto: 23/09/2024  
Semana de exibição: 1

				23 de set de 2024							30 de set de 2024							7 de out de 2024							14 de out de 2024							21 de out de 2024							28 de out de 2024							4 de nov de 2024							11 de nov de 2024							18 de nov de 2024							25 de nov de 2024							2 de dez de 2024							9 de dez de 2024							16 de dez de 2024							23 de dez de 2024																																																
				s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
<b>4º PAVIMENTO</b>																																																																																																																																															
<b>1 PISO</b>																																																																																																																																															
1.1	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																																																											
<b>2 PAREDE</b>																																																																																																																																															
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																											
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																											
2.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES.	0%	3/11/24	10/11/24																																																																																																																																											
2.4	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	3/11/24	10/11/24																																																																																																																																											
<b>3 ESQUADRIAS</b>																																																																																																																																															
3.1	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 2,00x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	11/11/24	14/11/24																																																																																																																																											
3.2	PORTA DE MADEIRA TIPO SANFONADA, EM MADEIRA MACIÇA, 7,00x2,50, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	11/11/24	14/11/24																																																																																																																																											
3.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/11/24	14/11/24																																																																																																																																											
<b>4 FORRO</b>																																																																																																																																															
4.1	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (TABICA DE 1cm)	0%	11/11/24	18/11/24																																																																																																																																											
4.2	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM FORRO	0%	11/11/24	18/11/24																																																																																																																																											
<b>5 PINTURA</b>																																																																																																																																															
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. (FUNDO PARA DRYWALL)	0%	19/11/24	19/11/24																																																																																																																																											
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	20/11/24	23/11/24																																																																																																																																											
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	20/11/24	23/11/24																																																																																																																																											
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO)	0%	24/11/24	27/11/24																																																																																																																																											
<b>6 LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																																																																															
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPensa BRANCA COM COLUNA MODELO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	19/11/24	19/11/24																																																																																																																																											
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	19/11/24	19/11/24																																																																																																																																											
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, TIPO SEMI ENCAIXE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	19/11/24	19/11/24																																																																																																																																											
6.5	TORNEIRA CROMADA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	20/11/24	20/11/24																																																																																																																																											
<b>7 GRANITOS</b>																																																																																																																																															
7.1	GRANITO BRANCO SIENA	0%	18/11/24	18/11/24																																																																																																																																											
<b>8 CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																																																																															
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	26/9/24	26/9/24																																																																																																																																											
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	26/9/24	29/9/24																																																																																																																																											
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	7/10/24	10/10/24																																																																																																																																											
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, (PISO/TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	7/10/24	10/10/24																																																																																																																																											
<b>9 ACESSÓRIOS</b>																																																																																																																																															
9.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. (PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÓD.: C19429)	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
9.3	DISPENSER PAPEL TOALHA - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS - BRANCO CÓD.: C19533	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO (300/500M) - BRANCO CÓD.: C19650	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
9.6	ACABAMENTO PARA RALO DE CAIXA SIFONADA	0%	22/11/24	22/11/24																																																																																																																																											
<b>10 DIVERSOS</b>																																																																																																																																															
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA	0%	19/11/24	21/11/24																																																																																																																																											
10.2	DIVISÓRIA PARA MICTÓRIO EM GRANITO BRANCO SIENA	0%	19/11/24	21/11/24																																																																																																																																											
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA	0%	19/11/24	21/11/24																																																																																																																																											
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	20/12/24	21/12/24																																																																																																																																											





