





Início do projeto: 11/11/2024  
Semana de exibição: 1

ITEM	TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	11 de nov de 2024							18 de nov de 2024							25 de nov de 2024							2 de dez de 2024							9 de dez de 2024							16 de dez de 2024							23 de dez de 2024							30 de dez de 2024							6 de jan de 2025							13 de jan de 2025							20 de jan de 2025								
					s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t
<b>1º PAVIMENTO</b>																																																																																			
1	<b>PISO</b>																																																																																		
1.1	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	15/1/25	16/1/25																																																																															
<b>2 PAREDE</b>																																																																																			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	14/11/24	14/11/24																																																																															
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	14/11/24	14/11/24																																																																															
2.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	0%	24/12/24	1/1/25																																																																															
2.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	0%	24/12/24	1/1/25																																																																															
2.5	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	24/12/24	1/1/25																																																																															
<b>3 ESQUADRIAS</b>																																																																																			
3.1	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 2 FOLHAS, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	2/1/25	5/1/25																																																																															
3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE.	0%	2/1/25	5/1/25																																																																															
3.3	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO INTERNO, 1,40x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	2/1/25	5/1/25																																																																															
3.4	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	2/1/25	5/1/25																																																																															
<b>4 FORRO</b>																																																																																			
4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	0%	2/1/25	6/1/25																																																																															
<b>5. PINTURA</b>																																																																																			
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	0%	7/1/25	7/1/25																																																																															
5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	0%	7/1/25	7/1/25																																																																															
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	8/1/25	11/1/25																																																																															
5.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	8/1/25	11/1/25																																																																															
5.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	0%	12/1/25	17/1/25																																																																															
5.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	0%	12/1/25	17/1/25																																																																															
5.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	8/1/25	9/1/25																																																																															
5.8	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	10/1/25	12/1/25																																																																															
5.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	12/1/25	17/1/25																																																																															
<b>6 LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																			
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPensa BRANCA COM COLUNA MODELO PCR, INCLUSO TORNEIRA C/ACIONAMENTO POR ALAVANCA, VÁLVULA, RABICHO FLEXÍVEL E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	9/1/25	9/1/25																																																																															
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	9/1/25	9/1/25																																																																															
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, SEMI ENCAIXE 410x410MM, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO E RABICHO FLEXÍVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	9/1/25	9/1/25																																																																															
6.5	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	0%	10/1/25	10/1/25																																																																															
<b>7 GRANITOS</b>																																																																																			
7.1	BANCADA DE GRANITO BRANCO POLAR, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	7/1/25	8/1/25																																																																															
<b>8 CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																			
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	14/11/24	14/11/24																																																																															
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	15/11/24	18/11/24																																																																															
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H	0%	26/11/24	29/11/24																																																																															
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	26/11/24	29/11/24																																																																															
<b>9 ACESSÓRIOS</b>																																																																																			
9.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD COM ALAVANCA, INCLUSO INSTALAÇÃO	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
9.3	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO- TIPO ROLÃO (300/500M) - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO CÔD.: C19650	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
9.6	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	0%	12/1/25	12/1/25																																																																															
<b>10 DIVERSOS</b>																																																																																			
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	9/1/25	11/1/25																																																																															
10.2	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.	0%	9/1/25	11/1/25																																																																															
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	0%	9/1/25	11/1/25																																																																															
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	15/1/25	16/1/25																																																																															





Início do projeto: 11/11/2024  
Semana de exibição: 1

					11 de nov de 2024				18 de nov de 2024				25 de nov de 2024				2 de dez de 2024				9 de dez de 2024				16 de dez de 2024				23 de dez de 2024				30 de dez de 2024				6 de jan de 2025				13 de jan de 2025				20 de jan de 2025																																																		
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
					s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d
<b>3º PAVIMENTO</b>																																																																																															
1	PISO																																																																																														
1.1	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	0%	15/1/25	16/1/25																																																																																											
1.2	INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE DE MADEIRA, INCLUSO APLICAÇÃO DE VERNIZ	0%	4/12/24	9/12/24																																																																																											
<b>2 PAREDE</b>																																																																																															
2.1	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	0%	14/11/24	14/11/24																																																																																											
2.2	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	0%	14/11/24	14/11/24																																																																																											
2.3	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	0%	17/11/24	25/11/24																																																																																											
2.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	0%	17/11/24	25/11/24																																																																																											
2.5	PAINEL DE LÃ DE ROCHA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PAREDES	0%	17/11/24	25/11/24																																																																																											
<b>3 ESQUADRIAS</b>																																																																																															
3.1	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA EM 02 FOLHAS, ABERTURA LADO EXTERNO, 1,60x2,10x12cm, COMPLETA COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇA, GUARNIÇÃO, BARRAS ANTIPÂNICO, PINOS, COM VIDRO 2 VIDROS CENTRAIS. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	0%	26/11/24	29/11/24																																																																																											
3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	26/11/24	29/11/24																																																																																											
3.3	VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	0%	26/11/24	29/11/24																																																																																											
<b>4 FORRO</b>																																																																																															
4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	0%	17/11/24	24/11/24																																																																																											
<b>5 PINTURA</b>																																																																																															
5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	0%	25/11/24	26/11/24																																																																																											
5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	0%	25/11/24	26/11/24																																																																																											
5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	27/11/24	30/11/24																																																																																											
5.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	0%	27/11/24	30/11/24																																																																																											
5.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	0%	1/12/24	6/12/24																																																																																											
5.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	0%	1/12/24	6/12/24																																																																																											
5.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	0%	30/11/24	30/11/24																																																																																											
5.8	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).	0%	1/12/24	3/12/24																																																																																											
5.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	0%	2/12/24	5/12/24																																																																																											
<b>6 LOUÇAS / METAIS</b>																																																																																															
6.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSA BRANCA COM COLUNA MODELO PCR, INCLUSO TORNEIRA C/ACIONAMENTO POR ALAVANCA, VÁLVULA, RABICHO FLEXÍVEL E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	24/11/24	25/11/24																																																																																											
6.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	24/11/24	25/11/24																																																																																											
6.4	LAVATÓRIO QUADRADO, SEMI ENCAIXE 410x410MM, INCLUSO VÁLVULA, SIFÃO E RABICHO FLEXÍVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	24/11/24	25/11/24																																																																																											
6.5	TORNEIRA DE MESA COM AÇIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	0%	26/11/24	26/11/24																																																																																											
<b>7 GRANITOS</b>																																																																																															
7.1	BANCADA DE GRANITO BRANCO POLAR, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	24/11/24	25/11/24																																																																																											
<b>8 CLIMATIZAÇÃO</b>																																																																																															
8.1	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, DISTÂNCIA MÁXIMA 2km	0%	14/11/24	14/11/24																																																																																											
8.2	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	14/11/24	17/11/24																																																																																											
8.3	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H	0%	14/11/24	17/11/24																																																																																											
8.4	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO) INVERTER, 60000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	14/11/24	17/11/24																																																																																											
<b>9 ACESSÓRIOS</b>																																																																																															
9.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
9.2	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PCD COM ALAVANCA, INCLUSO INSTALAÇÃO	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
9.3	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
9.4	DISPENSER PAPEL HIGIÉICO- TIPO ROLÃO (300/500M) - PREMISSE - LINHA CLEAN VELOX - BRANCO Cód.: C19650	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
9.5	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
9.6	GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM	0%	29/11/24	29/11/24																																																																																											
<b>10 DIVERSOS</b>																																																																																															
10.1	KIT DE DIVISÓRIA EM TS PARA SANITÁRIOS COM PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	26/11/24	28/11/24																																																																																											
10.2	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.	0%	26/11/24	28/11/24																																																																																											
10.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	0%	26/11/24	28/11/24																																																																																											
10.4	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	0%	15/1/25	16/1/25																																																																																											







Início do projeto: 11/11/2024  
Semana de exibição: 1

11 de nov de 2024				18 de nov de 2024				25 de nov de 2024				2 de dez de 2024				9 de dez de 2024				16 de dez de 2024				23 de dez de 2024				30 de dez de 2024				6 de jan de 2025				13 de jan de 2025				20 de jan de 2025																																																		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26														
s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d	s	t	q	q	s	s	d

ITEM	TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO																										
<b>SISTEMAS ELÉTRICOS</b>																														
<b>1 QUADROS / DISJUNTORES</b>																														
1.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.11	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A	0%	31/12/24	16/1/25																										
1.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	0%	31/12/24	16/1/25																										
<b>2 ELETRODUTOS, DUTOS, CANALETAS E CONEXÕES</b>																														
2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.3	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm - SEM TAMPA	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.4	CURVA PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.5	TE 90º PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.6	SUPORTE VERTICAL 50x50mm	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.7	TAMPA TIPO U PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50x50mm	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
<b>3 FIOS E CABOS</b>																														
3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.7	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	12/11/24	10/1/25																										
<b>4 CAIXA DE LIGAÇÃO</b>																														
4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
4.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	0%	11/1/25	13/1/25																										
<b>5 INTERRUPTORES, PLACAS E TOMADAS</b>																														
5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.4	PLACA 4X2" FURO CENTRAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.5	TOMADA BLINDADA TIPO STECK	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.6	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.7	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.8	TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.9	CONJUNTO DE COMUNICAÇÃO - RJ11	0%	11/1/25	16/1/25																										
5.10	1 CÂMERA DE SEGURANÇA + 1 MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0%	11/1/25	16/1/25																										
<b>6 LUMINOTÉCNICO</b>																														
6.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR - LEDVANCE LIVING 32W	0%	11/1/25	16/1/25																										
6.2	PLAFON LED EMBUTIR - 12W QUADRADA	0%	11/1/25	16/1/25																										
6.3	PLAFON LED EMBUTIR - 25W QUADRADA	0%	11/1/25	16/1/25																										

